

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน เขต อบต.แก้มอัน	๑๐๐,๐๐๐	✓				มิ.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	๒๒,๔๘๕	๗๗,๕๑๕	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๘	พ.ค.๖๙	๑๐,๔๑๕	๙,๕๘๕	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐๐,๐๐๐	✓				พ.ค.๖๙	พ.ค.๖๙	๒๐๔,๑๕๖	๑๙๕,๘๔๔	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดฝึกอบรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	✓				มี.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	๑๐,๔๑๕	๙,๐๘๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๖	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	๕๐,๐๐๐	✓				มิ.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	๒๐๔,๑๕๖	๔๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการคุณธรรมและ จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	✓				พ.ค.๖๙	พ.ค.๖๙	๔,๒๑๕	๑๕,๖๘๕	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	✓				มิ.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	๑๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านชีวิต และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านนายบุญนำ ตัดยงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านรางเฒ่	๒,๖๙๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๑,๗๘๕,๐๐๐	๙๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน ๑ จุด สายซอย แสนสุข หมู่ที่ ๙ บ้านสันดอน	๙๖๒,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๗๐๕,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอยบ้านลุงทอง บุญตัน ถึง บ้านลุงก้อย แก้วพวงเงิน หมู่ที่ ๗ บ้านพุ่มวง	๓,๖๐๒,๐๐๐	✓				ต.ค.๖๘	ม.ค. ๖๙	๓,๐๑๕,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณหลังวัด แก้มอัน เส้นบ้านนายสันต์ ผาคำ ถึงบ้านนางดาวเรือง รักฟ่วงกลาง	๑,๐๕๐,๐๐๐	✓				ต.ค.๖๘	ม.ค. ๖๙	๖๗๖,๔๖๗	๓๗๓,๕๓๓	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านป่าบล แก้วภักดี	๑,๐๙๗,๐๐๐	✓				ก.พ.๖๙	เม.ย.๖๙	๘๑,๐๐๐	๑,๐๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยบ้านหมวด วิเชียร นิมนวล หมู่ที่ ๖	๑,๒๗๖,๐๐๐	✓				ก.พ.๖๙	เม.ย.๖๙	๘๖๕,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (๒ ช่วง) สายซอยวังน้ำ เขียว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๙ บ้านสันดอน (ช่วงที่ ๒)	๑,๑๙๔,๐๐๐	✓				มี.ค.๖๙	พ.ค.๖๙	๗๕๗,๗๕๗	๔๓๖,๒๔๓	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำเชื่อมทางหลวง (ทางเข้า- ทางออก) บริเวณสถานที่ ก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๓ บ้านแก้มอัน	๒๐๓,๐๐๐	✓				มี.ค.๖๙	พ.ค.๖๙	๒๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (๒ช่วง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยเกาะกลาง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านสันดอน	๓,๓๓๘,๐๐๐	✓				มี.ค.๖๙	พ.ค.๖๙	๒,๔๗๙,๐๐๐	๘๕๙,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านชีวิต และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนน่าอยู่
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๘๓,๖๕๐	๒๑๖,๓๕๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณี ของดีจอมบึง ประจำปี ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	✓				ธ.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	๓๙,๓๐๐	๓๐,๗๐๐	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค.๖๙	ม.ค.๖๙	๓๕,๒๙๓	๑๔,๗๐๗	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๙	๔๐๐,๐๐๐	✓				เม.ย.๖๙	เม.ย.๖๙	๓๗๕,๓๐๔	๑๒,๓๐๑	กอง การศึกษาฯ